GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa ***www.stat.gov.pl***

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**C-04** **Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach** **za miesiąc ..... 2012 r.**	Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Urząd Statystyczny ul. Krakowska 53a 45-951 Opole
Numer indentyfikacyjny – REGON		Przekazać/wysłać w terminie do 20. dnia z danymi za miesiąc poprzedni

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1030, z późn. zm.).

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Lp.	Nazwa roboty	Symbol SST	Numer repre-zentanta	Jednostka miary *(oznaczenie cyfrowe)*	Cena roboty bez VAT w PLN *(z dwoma znakami po przecinku)*	Robota sprzedana w miesiącu sprawozdawczym	
						TAK	NIE
0	1	2	3	4	5	6	7
01							
02							
03							
04							
05							
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							

Lp.	Nazwa roboty	Symbol SST	Numer repre-zentanta	Jednostka miary *(oznaczenie cyfrowe)*	Cena roboty bez VAT w PLN *(z dwoma znakami po przecinku)*	Robota sprzedana w miesiącu sprawozdawczym	
						TAK	NIE
0	1	2	3	4	5	6	7
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							

(e−mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

(imię, nazwisko i telefon osoby sporządzającej sprawozdanie)

(miejscowość, data)

(pieczątka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)

Uwaga: W e-mailu sekretariatu dyrektora/prezesa firmy każdy znak powinien zostać wpisany w odrębnej kratce. Przykład wypełniania adresu e-mail:

Z	E	N	O	N	.	K	O	W	A	L	S	K	I	@	X	X	X	.	Y	Y	Y	.	P	L				

Objaśnienia

do formularza C-04

I. Uwagi ogólne

Przedmiotem badania są poziomy cen robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach, które będą stanowiły podstawę do obliczania wskaźników cen obiektów budownictwa drogowego i mostowego zróżnicowanych według parametrów technologiczno-użytkowych (26 rodzajów dróg, mostów i wiaduktów).

II. Zasady doboru reprezentantów robót

W sprawozdaniu podaje się informacje dotyczące poziomów cen robót wytypowanych przez jednostki sprawozdawcze, których przeważającym (głównym) rodzajem działalności jest wykonawstwo obiektów drogowo-mostowych.

Z uwagi na znaczne zróżnicowanie asortymentowe robót realizowanych na drogach i mostach badanie jest oparte na robotach reprezentantach, wybranych w sposób celowy na podstawie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Lista robót objętych badaniem została opracowana w podziale na dwa odrębne wykazy, które stanowią załączniki do:

- załącznik 1 – „Wykaz reprezentantów robót dla obiektów drogowych”,
- załącznik 2 – „Wykaz reprezentantów robót dla obiektów mostowych”.

Każdy z załączników stanowi listę robót budowlano-montażowych, w której każdemu reprezentantowi ściśle odpowiada 8-cyfrowy symbol SST, pełna nazwa roboty budowlano-montażowej, jej odpowiednik w formie nazwy skróconej oraz cyfrowe oznaczenie jednostki miary.

Badaniem objęto roboty charakteryzujące się odrębnością technologiczną oraz znaczącym udziałem w wartości obiektu.

Ze względu na specyfikę działalności budowlanej badaniem cen ***należy objąć zarówno roboty sprzedane, jak i roboty niesprzedane, ale realizowane w miesiącu sprawozdawczym.***

III. Wyjaśnienia szczegółowe dla poszczególnych rubryk i wierszy formularza

Jeden arkusz formularza umożliwia podawanie informacji dla 60 reprezentantów. Jeżeli liczba reprezentantów w danym miesiącu (ze względu na liczbę wykonywanych robót) jest większa, sprawozdanie może składać się z kilku arkuszy.

Po wypełnieniu części informacyjno-adresowej w poszczególnych rubrykach sprawozdania prosimy podać:

w **rubryce 1** – skróconą nazwę roboty budowlano-montażowej realizowanej na drogach, ulicach i mostach; nazwa reprezentanta powinna być identyczna z nazwą zapisaną, w rubryce 2 załączników 1 i 2, czcionką **pogrubioną**,

w **rubryce 2** – 8-cyfrowe oznaczenie roboty reprezentanta według Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST (rubryka 1 załączników 1 i 2),

w **rubryce 3** – 2-cyfrowy numer reprezentanta; numer ten służy do rozróżnienia robót – reprezentantów w ramach tego samego 8-cyfrowego symbolu SST, tj. w przypadku prowadzenia w miesiącu sprawozdawczym przez podmiot robót budowlanych o takim

samym symbolu SST na więcej niż jednej budowie; reprezentanty muszą być numerowane kolejno liczbami 01, 02, 03 … itd.; roboty wprowadzone do reprezentacji po raz pierwszy w miesiącu sprawozdawczym muszą być oznaczone nowymi numerami w danym grupowaniu SST; nie należy nadawać tym reprezentantom numerów robót, które były obserwowane w poprzednich miesiącach, a w miesiącu sprawozdawczym w reprezentacji nie występują; roboty, które wystąpiły już w reprezentacji i są wprowadzone ponownie, po przerwie muszą być bezwzględnie oznaczone takimi samymi numerami jak w sprawozdaniach za miesiące poprzednie,

w **rubryce 4** – 3-cyfrowe oznaczenie jednostki miary reprezentanta (rubryka 3 załączników 1 i 2); wykaz najczęściej stosowanych jednostek miar znajduje się poniżej,
Zwraca się uwagę na konieczność ścisłego przestrzegania prawidłowej symbolizacji jednostek miary. Dla każdego reprezentanta należy podawać zawsze tę samą i wyłącznie jedną jednostkę miary, tj. taką, do jakiej odnoszą się podawane poziomy cen.

w **rubryce 5** – cenę roboty z dwoma znakami po przecinku; podawany w sprawozdaniu poziom ceny nie powinien zawierać podatku od towarów i usług VAT, o ile przedsiębiorstwo jest jego płatnikiem; poziom ceny należy ustalić w sposób następujący:
1) dla roboty zakończonej i sprzedanej – cenę faktycznie uzyskaną przez przedsiębiorstwo;
2) dla roboty realizowanej, ale niesprzedanej w miesiącu sprawozdawczym:
   a) cenę zawartą w umowie – do momentu jej zmiany z tytułu waloryzacji,
   b) cenę opartą na kalkulacji na podstawie bazy kosztowo-cenowej przedsiębiorstwa – po zmianie z tytułu jej waloryzacji; w szczególnym przypadku może to być poziom ceny podany w oparciu o nową ofertę cenową na wykonanie tej roboty,

w **rubryce 6** – „x”, jeśli robota była sprzedana w miesiącu sprawozdawczym,

w **rubryce 7** – „x”, jeśli robota była realizowana, ale niesprzedana w miesiącu sprawozdawczym.

Wykaz najczęściej stosowanych jednostek miar

Oznaczenie		Nazwa jednostki miary
cyfrowe	literowe	
1	2	3
010	ryczałt	obciążenie obiektu
020	szt.	sztuka
033	kg	kilogram
034	t	tona
040	m	metr
050	m^2	metr kwadratowy
060	m^3	metr sześcienny

Załącznik 1

WYKAZ REPREZENTANTÓW ROBÓT DLA OBIEKTÓW DROGOWYCH

Symbol SST	Nazwa reprezentanta – nazwa skrócona	Jedn. miary
1	2	3
01.02.01.11	Karczowanie drzew o śr. 10-35 cm **- Karczowanie drzew o śr. 10-35 cm**	020
01.02.01.12	Karczowanie drzew o śr. 36-55 cm **- Karczowanie drzew o śr. 36-55 cm**	020
01.02.01.13	Karczowanie drzew o śr. ponad 55 cm **- Karczowanie drzew o śr. ponad 55 cm**	020
01.02.02.14	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grub. warstwy 30 cm **- Mechaniczne usunięcie humusu**	050
01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych **- Rozebranie nawierzchni**	050
02.01.01.11	Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III **- Roboty ziemne poprzeczne**	060
02.01.01.14	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III z transportem urobku na odkład/nasyp na odl. 10 km **- Wykopy w gruncie kat. III**	060
02.03.01.11	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III uzyskanego z wykopu **- Nasypy w gruncie kat. III z gruntu z wykopu**	060
02.03.01.14	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 10 km **- Nasypy w gruncie kat. II z gruntu pozyskanego**	060
03.01.01.12	Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 80 cm **- Przepusty z rur o śr. 80 cm**	040
03.01.01.15	Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 150 cm **- Przepusty z rur o śr. 150 cm**	040
03.01.01.42	Ułożenie przepustów pod koroną drogi, prefabrykaty ramowe o wymiarach 1,5 x 1,5 m **- Przepusty ramowe**	040
03.02.01.11	Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy do 40 cm **- Kanalizacja deszczowa**	040
03.02.01.32	Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,4 m **- Studnie rewizyjne**	020
03.03.01.11	Sączki podłużne ceramiczne **- Sączki podłużne**	040
03.05.01.11	Wykonanie zbiorników odparowujących **- Zbiorniki odparowujące**	050
04.01.01.15	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruncie kat. III, głębokość koryta 40 cm **- Koryto głębokości 40 cm**	050
04.02.01.11	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grub. warstwy 10 cm **- Warstwa odsączająca grub. 10 cm**	050
04.02.01.14	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grub. warstwy 25 cm **- Warstwa odsączająca grub. 25 cm**	050
04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej, grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm **- Warstwa odcinająca grub. 10 cm**	050
04.02.01.24	Wykonanie warstwy odcinającej, grub. warstwy po zagęszczeniu 20 cm **- Warstwa odcinająca grub. 20 cm**	050
04.02.02.14	Wykonanie warstwy mrozoochronnej, grub. warstwy 50 cm **- Warstwa mrozoochronna grub. 50 cm**	050
04.02.02.31	Warstwa geowłókniny w podłożu nasypu **- Warstwa geowłókniny**	050
04.03.01.12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie **- Oczyszczenie**	050
04.03.01.21	Skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltem **- Skropienie asfaltem**	050
04.03.01.22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową **- Skropienie emulsją**	050
04.04.01.24	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grub. warstwy 17 cm **- Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grub. 17 cm**	050
04.04.02.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grub. warstwy 20 cm **- Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grub. 20 cm**	050
04.04.02.22	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grub. warstwy 10 cm **- Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna, grub. 10 cm**	050
04.04.02.24	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grub. warstwy 20 cm **- Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna, grub. 20 cm**	050
04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z tłucznia, warstwa dolna, grub. warstwy 15 cm **- Podbudowa z tłucznia, warstwa dolna, grub. 15 cm**	050
04.04.04.21	Wykonanie podbudowy z tłucznia, warstwa górna, grub. warstwy 8 cm **- Podbudowa z tłucznia, warstwa górna, grub. 8 cm**	050
04.04.04.25	Wykonanie podbudowy z tłucznia, warstwa górna, grub. warstwy 22 cm **- Podbudowa z tłucznia, warstwa górna, grub. 22 cm**	050
04.05.01.12	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grub. warstwy 15 cm **- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, grub. 15 cm**	050

Symbol SST	Nazwa reprezentanta – nazwa skrócona	Jedn. miary
04.05.01.23	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (gruntocement z betoniarki), grub. warstwy 20 cm **- Gruntocement z betoniarki, grub. 20 cm**	050
04.05.01.42	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, grub. warstwy 20 cm **- Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, grub. 20 cm**	050
04.06.01.13	Wykonanie podbudowy z chudego betonu, grub. warstwy 18 cm **- Podbudowa z chudego betonu, grub. 18 cm**	050
04.07.01.18	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, grub. warstwy 8 cm **- Podbudowa z betonu asfaltowego, grub. 8 cm**	050
04.08.01.11	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi **- Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi**	034
04.08.04.11	Wyrównanie podbudowy tłuczniem **- Wyrównanie podbudowy tłuczniem**	060
04.08.05.11	Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie **- Wyrównanie podbudowy kruszywem**	060
05.01.03.11	Wykonanie nawierzchni żwirowych, warstwa dolna, grub. warstwy 10 cm **- Nawierzchnia żwirowa, warstwa dolna, grub. 10 cm**	050
05.01.03.23	Wykonanie nawierzchni żwirowych, warstwa górna, grub. warstwy 15 cm **- Nawierzchnia żwirowa, warstwa górna, grub. 15 cm**	050
05.03.03.12	Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych kwadratowych **- Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych**	050
05.03.05.13	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, warstwa wiążąca, grub. warstwy 4 cm **– Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16, grub. 4 cm**	050
05.03.05.14	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, warstwa wiążąca, grub. warstwy 5 cm **– Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16, grub. 5 cm**	050
05.03.05.16	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm, warstwa wiążąca, grub. warstwy 6 cm **– Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/20, grubości 6 cm**	050
05.03.05.26	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm, warstwa ścieralna, grubość warstwy 4 cm **– Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8, grub. 4 cm**	050
05.03.05.28	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, warstwa ścieralna, grubość warstwy 4 cm **– Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16, grubości 4 cm**	050
05.03.05.29	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, warstwa ścieralna, grub. warstwy 5 cm **– Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16, grub. 5 cm**	050
05.03.13.13	Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA, grub. warstwy 4 cm **- SMA, grub. 4 cm**	050
05.03.23.21	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grub. 8 cm **- Kostka brukowa betonowa, grub. 8 cm**	050
06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grub. humusu 10 cm **- Humusowanie skarp, grub. 10 cm z obsianiem**	050
06.01.01.61	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi **- Umocnienie dna rowów elementami korytkowym**i	050
06.02.01.11	Ułożenie przepustów rurowych betonowych o śr. 40 cm pod zjazdami **- Przepusty pod zjazdami, śr. 40 cm**	040
06.03.01.11	Ścinanie poboczy mechanicznie **- Ścinanie poboczy**	050
07.01.01.11	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - linie ciągłe **- Oznakowanie poziome**	050
07.02.01.11	Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych **- Oznakowanie pionowe**	020
07.05.01.12	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przekładkowych **- Bariery stalowe jednostronne**	040
07.06.01.13	Ustawienie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych **- Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów**	040
07.06.02.11	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych **- Poręcze sztywne**	040
07.08.02.11	Budowa ekranów betonowych odbijających **- Ekrany odbijające**	060
08.01.01.12	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20 x 30 cm na ławie betonowej **- Krawężniki 20 x 30 cm**	040
08.02.01.12	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50 x 50 x 7 cm **- Chodniki z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm**	050
08.03.01.12	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 cm **- Obrzeża 30 x 8 cm**	040
08.05.03.14	Ułożenie ścieków z kostki kamiennej rzędowej wys. 16 cm **- Ścieki z kostki kamiennej rzędowej**	040
09.01.01.22	Sadzenie drzew **- Sadzenie drzew**	020
10.01.01.11	Wykonanie muru oporowego kamiennego **- Mur oporowy kamienny**	060
10.03.01.21	Wykonanie tymczasowych nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych **- Nawierzchnie tymczasowe z płyt**	050
10.07.01.11	Wykonanie zjazdów gospodarczych **- Zjazdy gospodarcze**	050

Załącznik 2

WYKAZ REPREZENTANTÓW ROBÓT DLA OBIEKTÓW MOSTOWYCH

Symbol SST	Nazwa reprezentanta – nazwa skrócona	Jedn. miary
1	2	3
21.01.01.19	Wbicie pali prefabrykowanych, żelbetowych o wymiarach 35 x 35 cm na głębokość ponad 8 m - na lądzie **- Pale prefabrykowane, żelbetowe - na lądzie**	040
21.01.01.39	Wbicie pali prefabrykowanych żelbetowych o wymiarach 35 x 35 cm na głębokość ponad 8 m - na wodzie **- Pale prefabrykowane, żelbetowe - na wodzie**	040
21.01.05.16	Wbicie pali z rury stalowej o średnicy d = 400 mm na głębokość ponad 8 m - na lądzie **- Pale z rury stalowej - na lądzie**	040
21.01.05.34	Wbicie pali z rury stalowej o średnicy d = 350 mm na głębokość ponad 8 m - na wodzie **- Pale z rury stalowej - na wodzie**	040
21.03.01.11	Wykonanie pali o średnicy d = 600 mm - na lądzie, beton klasy B-30 **- Pale d = 600 mm - na lądzie**	040
21.03.02.12	Wykonanie pali o średnicy d = 1200 mm - na lądzie, beton klasy B-30 **- Pale d = 1200 mm - na lądzie**	040
21.03.02.13	Wykonanie pali o średnicy d = 1500 mm - na lądzie, beton klasy B-30 **- Pale d = 1500 mm - na lądzie**	040
21.03.02.32	Wykonanie pali o średnicy d = 1200 mm - na wodzie, beton klasy B-30 **- Pale d = 1200 mm - na wodzie**	040
21.03.02.33	Wykonanie pali o średnicy d = 1500 mm - na wodzie, beton klasy B-30 **- Pale d = 1500 mm - na wodzie**	040
21.03.10.11	Wykonanie pali Franki o średnicy d = 520 mm i długości do 12 m **- Pale Franki**	040
21.20.01.13	Wykonanie ław fundamentowych w deskowaniu, beton B-30 - bez zabezpieczenia wykopu, na lądzie **- Ławy fundamentowe, bez zabezpieczenia wykopu - na lądzie**	060
21.20.01.14	Wykonanie ław fundamentowych w deskowaniu, beton B-30 - z zabezpieczeniem wykopu na lądzie **- Ławy fundamentowe, z zabezpieczeniem wykopu - na lądzie**	060
21.20.01.34	Wykonanie ław fundamentowych w deskowaniu, beton B-30 - z zabezpieczeniem wykopu, w wodzie **- Ławy fundamentowe, z zabezpieczeniem wykopu - w wodzie**	060
21.20.01.38	Wykonanie ław fundamentowych w ściankach z grodzic, beton B-30 - w wodzie **- Ławy fundamentowe, w ściankach z grodzic - w wodzie**	060
21.20.01.42	Wykonanie ław fundamentowych w skrzyniach stalowych, beton klasy B-30 - w wodzie **- Ławy fundamentowe, w skrzyniach stalowych - w wodzie**	060
22.01.01.12	Wykonanie korpusów przyczółków - masywne z betonu klasy B-30 **- Przyczółki masywne**	060
22.01.01.13	Wykonanie korpusów przyczółków - ściankowe z betonu klasy B-30 **- Przyczółki ściankowe**	060
22.01.01.15	Wykonanie korpusów przyczółków - słupowe, osadzone w nasypie, z betonu klasy B-30 **- Przyczółki słupowe**	060
22.01.02.12	Wykonanie skrzydełek przyczółka z betonu klasy B-30 **- Skrzydełka przyczółka**	060
22.02.01.12	Wykonanie filarów masywnych z betonu klasy B-30 - na lądzie **- Filary masywne - na lądzie**	060
22.02.01.32	Wykonanie filarów masywnych z betonu klasy B-30 - na wodzie **- Filary masywne - na wodzie**	060
22.02.02.11	Wykonanie filarów ażurowych z betonu klasy B-30 - na lądzie **- Filary ażurowe - na lądzie**	060
22.02.02.31	Wykonanie filarów ażurowych z betonu klasy B-30 - na wodzie **- Filary ażurowe - na wodzie**	060
22.02.05.11	Wykonanie filarów słupowych z betonu klasy B-30 - na lądzie **- Filary słupowe - na lądzie**	060
23.01.01.11	Wykonanie ustroju płytowego „na mokro" z betonu klasy B-30 o rozpiętości przęseł do 15 m - nad lądem **- Ustrój płytowy, „na mokro", przęsło do 15 m - nad lądem**	060
23.01.01.12	Wykonanie ustroju płytowego „na mokro" z betonu klasy B-30 o rozpiętości przęseł ponad 15 m - nad lądem **- Ustrój płytowy, „na mokro", przęsło ponad 15 m - nad lądem**	060
23.01.01.31	Wykonanie ustroju płytowego „na mokro" z betonu klasy B-30 o rozpiętości przęseł do 15 m - nad wodą **- Ustrój płytowy, „na mokro", przęsło do 15 m - nad wodą**	060
23.01.01.32	Wykonanie ustroju płytowego „na mokro" z betonu klasy B-30 o rozpiętości przęseł ponad 15 m - nad wodą **- Ustrój płytowy, „na mokro", przęsło ponad 15 m - nad wodą**	060
23.01.02.12	Wykonanie ustroju belkowego „na mokro" z betonu klasy B-30 o rozpiętości przęseł do 20 m - nad lądem **- Ustrój belkowy, „na mokro", przęsło do 20 m - nad lądem**	060
23.01.02.32	Wykonanie ustroju belkowego „na mokro" z betonu klasy B-30 o rozpiętości przęseł do 20 m - nad wodą **- Ustrój belkowy, „na mokro", przęsło do 20 m - nad wodą**	060
23.02.03.11	Wykonanie ustroju sprężonego - skrzynkowego „na mokro" (montaż systemem nawisowym) z betonu klasy B-40, o rozpiętości przęsła do 90 m - nad lądem **- Ustrój skrzynkowy (montaż systemem nawisowym) - nad lądem**	060
23.02.03.32	Wykonanie ustroju sprężonego - skrzynkowego „na mokro" (montaż systemem nawisowym) z betonu klasy B-40, o rozpiętości przęsła do 90 m - nad wodą **- Ustrój skrzynkowy (montaż systemem nawisowym) - nad wodą**	060
23.02.03.91	Wykonanie sprężenia ustroju skrzynkowego (montaż metodą nawisową) **- Sprężenie ustroju skrzynkowego (montaż systemem nawisowym)**	033
23.02.04.12	Wykonanie ustroju sprężonego - skrzynkowego „na mokro" z betonu klasy B-40, o rozpiętości przęsła powyżej 30 m - nad lądem **- Ustrój skrzynkowy („na mokro") - nad lądem**	060

Symbol SST	Nazwa reprezentanta – nazwa skrócona	Jedn. miary
23.02.04.91	Wykonanie sprężenia skrzynkowego ustroju niosącego „na mokro” **- Sprężenie ustroju skrzynkowego („na mokro”)**	033
23.04.01.12	Montaż prefabrykowanych belek sprężonych typu WBS, przęsła o rozpiętości od 15 do 30 m - nad lądem **- Prefabrykaty WBS, przęsła od 15 do 30 m - nad lądem**	060
23.04.01.21	Wykonanie części ustroju nośnego „na mokro” z betonu klasy B-30 - nad lądem (wykonanie płyty pomostu i elementów usztywniających prefabrykaty) **- Płyta pomostu konstrukcji z prefabrykatów WBS - nad lądem**	060
23.04.01.32	Montaż prefabrykowanych belek sprężonych typu WBS, przęsła o rozpiętości od 15 do 30 m - nad wodą **- Prefabrykaty WBS, przęsła od 15 do 30 m - nad wodą**	060
23.04.01.41	Wykonanie części ustroju nośnego „na mokro” z betonu klasy B-30 - nad wodą (wykonanie płyty pomostu i elementów usztywniających prefabrykaty) **- Płyta pomostu konstrukcji z prefabrykatów WBS - nad wodą**	060
23.04.02.11	Montaż belek prefabrykowanych, sprężonych odwrócone „T”, przęsła o rozpiętości do 15 m - nad lądem **- Prefabrykaty odwrócone „T”, przęsła do 15 m - nad lądem**	060
23.04.02.12	Montaż belek prefabrykowanych, sprężonych odwrócone „T”, przęsła o rozpiętości powyżej 15 m - nad lądem **- Prefabrykaty odwrócone „T”, przęsła ponad 15 m - nad lądem**	060
23.04.02.21	Wykonanie części ustroju nośnego „na mokro” (nadbetonu) z betonu klasy B-30 - nad lądem **- Nadbeton konstrukcji z prefabrykatów odwrócone „T” - nad lądem**	060
23.04.02.32	Montaż belek prefabrykowanych, sprężonych odwrócone „T”, przęsła o rozpiętości ponad 15 m - nad wodą **- Prefabrykaty odwrócone „T”, przęsła ponad 15 m - nad wodą**	060
23.04.02.41	Wykonanie części ustroju nośnego „na mokro” (nadbetonu) z betonu klasy B-30 - nad wodą **- Nadbeton konstrukcji z prefabrykatów odwrócone „T” - nad wodą**	060
23.05.01.12	Montaż konstrukcji blachownicowej (do zespolenia z żelbetową płytą pomostu) ze stali Rr<400 MPa i rozpiętości przęsła od 20 do 50 m - nad lądem **- Konstrukcja blachownicowa (zespolona), przęsła 20-50 m - nad lądem**	034
23.05.01.19	Montaż konstrukcji kratownicowej (do zespolenia z żelbetową płytą pomostu) ze stali Rr<400 i rozpiętości przęsła od 20 do 60 m - nad lądem **- Konstrukcja kratowa (zespolona), przęsła 20-60 m - nad lądem**	034
23.05.01.31	Montaż konstrukcji blachownicowej (do zespolenia z żelbetową płytą pomostu) ze stali Rr<400 MPa i rozpiętości przęsła do 20 m - nad wodą **- Konstrukcja blachownicowa (zespolona), przęsła do 20 m - nad wodą**	034
23.05.01.32	Montaż konstrukcji blachownicowej (do zespolenia z żelbetową płytą pomostu) ze stali Rr<400 MPa i rozpiętości przęsła od 20 do 50 m - nad wodą **- Konstrukcja blachownicowa (zespolona), przęsła 20-50 m - nad wodą**	034
23.05.01.39	Montaż konstrukcji kratownicowej (do zespolenia z żelbetową płytą pomostu) ze stali Rr<400 i rozpiętości przęsła powyżej 60 m - nad wodą **- Konstrukcja kratowa (zespolona), przęsła do 60 m - nad wodą**	034
23.05.01.81	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji blachownicowej i skrzynkowej (do zespolenia z żelbetową płytą pomostu) poprzez metalizację **- Metalizacja konstrukcji blachownicowej (zespolonej)**	050
23.05.01.82	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji kratowej (do zespolenia z żelbetową płytą pomostu) poprzez metalizację **– Metalizacja konstrukcji kratowej (zespolonej)**	050
23.05.01.83	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji blachownicowej i skrzynkowej (do zespolenia z żelbetową płytą pomostu) poprzez doszczelnienie farbami na bazie żywic syntetycznych **- Doszczelnienie konstrukcji blachownicowej (zespolonej)**	050
23.05.01.84	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji kratowej (do zespolenia z żelbetową płytą pomostu) poprzez doszczelnienie farbami na bazie żywic syntetycznych **- Doszczelnienie konstrukcji kratowej (zespolonej)**	050
23.05.01.87	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji blachownicowej i skrzynkowej (do zespolenia z żelbetową płytą pomostu) poprzez malowanie farbami na bazie żywic syntetycznych (EP+PUR) **- Malowanie konstrukcji blachownicowej (zespolonej)**	050
23.05.02.12	Montaż konstrukcji blachownicowej (z ortotropową płytą pomostu) ze stali Rr<400 MPa i rozpiętości przęsła od 20 do 50 m - nad lądem **- Konstrukcja blachownicowa (ortotropowa), przęsła 20-50 m - nad lądem**	034
23.05.02.24	Montaż konstrukcji skrzynkowej (z ortotropową płytą pomostu) ze stali Rr<400 MPa i rozpiętości przęsła od 30 do 60 m - nad lądem **- Konstrukcja skrzynkowa (ortotropowa), przęsła 30-60 m - nad lądem**	034
23.05.02.45	Montaż konstrukcji skrzynkowej (z ortotropową płytą pomostu) ze stali Rr<400 MPa i rozpiętości przęsła powyżej 60 m - nad wodą **- Konstrukcja skrzynkowa (ortotropowa), przęsła powyżej 60 m - nad wodą**	034
23.05.02.87	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji blachownicowej i skrzynkowej (z ortotropową płytą pomostu) poprzez malowanie farbami na bazie żywic syntetycznych **- Malowanie konstrukcji blachownicowej i skrzynkowej (ortotropowej)**	050
23.10.01.11	Wykonanie płyty pomostu konstrukcji zespolonej „na mokro” z betonu klasy B-30 - nad lądem **- Płyta pomostu konstrukcji zespolonej, B-30 - nad lądem**	060
23.10.01.31	Wykonanie płyty pomostu konstrukcji zespolonej „na mokro” z betonu klasy B-30 - nad wodą **- Płyta pomostu konstrukcji zespolonej, B-30 - nad wodą**	060
23.10.02.11	Wykonanie sprężonej płyty pomostu konstrukcji zespolonej „na mokro” z betonu klasy B-35 - nad lądem **- Sprężona płyta pomostu konstrukcji zespolonej, B-35 - nad lądem**	060
23.10.02.31	Wykonanie sprężonej płyty pomostu konstrukcji zespolonej „na mokro” z betonu klasy B-35 - nad wodą **- Sprężona płyta pomostu konstrukcji zespolonej, B-35 - nad wodą**	060
23.10.02.93	Wykonanie sprężenia płyty pomostu zespolonej z konstrukcją stalową **- Sprężenie płyty pomostu konstrukcji zespolonej**	033

Symbol SST	Nazwa reprezentanta – nazwa skrócona	Jedn. miary
23.30.01.51	Wykonanie wypełnienia chodnika z betonu klasy B-30 - Wypełnienie chodnika	060
23.30.05.11	Wykonanie prostej kapy chodnikowej „na mokro" z betonu klasy B-30 nad lądem **- Prosta kapa chodnikowa, B-30 - nad lądem**	060
23.30.05.31	Wykonanie prostej kapy chodnikowej „na mokro" z betonu klasy B-30 nad wodą **- Prosta kapa chodnikowa, B-30 - nad wodą**	060
23.30.06.51	Montaż prefabrykowanej deski gzymsowej o kubaturze do 0,10 m^3/szt. **- Deska gzymsowa o kubaturze do 0,10 m^3/szt.**	060
23.30.06.52	Montaż prefabrykowanej deski gzymsowej o kubaturze powyżej 0,10 m^3/szt. **- Deska gzymsowa o kubaturze powyżej 010 m^3/szt.**	060
23.30.06.55	Wykonanie płyty chodnikowej „na mokro" z betonu klasy B-30 **- Płyta chodnikowa**	060
23.30.11.13	Wykonanie kapy z ukształtowaną barierą sztywną „na mokro" z betonu klasy B-40 - nad lądem **- Kapa z ukształtowaną, żelbetową barierą sztywną**	060
23.30.11.67	Montaż konstrukcji poręczy stalowej na betonowej barierze sztywnej **- Poręcz stalowa na żelbetowej barierze sztywnej**	040
24.01.01.12	Montaż łożysk soczewkowych o nośności 6001 - 10000 KN nad lądem **- Łożyska soczewkowe**	020
24.02.01.12	Montaż łożysk garnkowych o nośności 4001 - 8000 kN nad lądem **- Łożyska garnkowe**	020
24.03.01.54	Montaż łożysk stalowych liniowych stycznych - stałe o nośności od 400 do 800 kN **- Łożyska liniowe styczne**	020
24.03.01.57	Montaż łożysk stalowych liniowych wałkowych o nośności od 300 do 800 kN **- Łożyska liniowe wałkowe**	020
24.04.01.55	Montaż łożysk elastomerowych kotwionych o nośności od 600 do 1200 kN **- Łożyska elastomerowe**	020
25.01.01.51	Montaż dylatacji jednomodułowej o przesuwie do 80 mm **- Dylatacja modułowa o przesuwie do 80 mm**	040
25.01.01.52	Montaż dylatacji wielomodułowej o przesuwie od 80 do 120 mm **- Dylatacja modułowa o przesuwie 80-120 mm**	040
25.01.01.53	Montaż dylatacji wielomodułowej o przesuwie od 120 do 160 mm **- Dylatacja modułowa o przesuwie 120-160 mm**	040
25.01.02.52	Montaż dylatacji blokowej o przesuwie do 100 mm **- Dylatacja blokowa o przesuwie do 100 mm**	040
25.01.02.53	Montaż dylatacji blokowej o przesuwie do 165 mm **- Dylatacja blokowa o przesuwie do 165 mm**	040
25.01.03.52	Wykonanie elastycznego przekrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym przemieszczeniu krawędzi do 50 mm **- Elastyczne przekrycie dylatacyjne**	040
26.01.01.51	Montaż wpustów żeliwnych d = 150 mm **- Wpusty**	020
26.01.02.51	Montaż sączków odwodnienia izolacji - rozwiązanie typowe **- Sączki**	020
27.01.01.51	Wykonanie izolacji bitumicznej układanej na zimno - powierzchnie pionowe **- Izolacja bitumiczna**	050
27.02.01.51	Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na płaszczyznach poziomych - 1 x papa **- Izolacja z papy zgrzewalnej**	050
27.02.04.51	Wykonanie izolacji samoprzylepnej cienkiej na powierzchniach poziomych **- Izolacja samoprzylepna**	050
28.01.01.51	Montaż balustrady stalowej „szczeblinkowej" o wysokości h = 1100 mm **- Balustrada stalowa**	040
28.03.02.51	Montaż bariery ochronnej jednostronnej o rozstawie słupków 1,0 m **- Bariera ochronna**	040
28.03.05.51	Montaż bariero poręczy o rozstawie słupków 1,0 m **– Bariero poręcz**	040
28.15.01.51	Ustawienie krawężników kamiennych na podlewce z mieszanek niskoskurczowych **- Krawężnik**	040
29.05.01.11	Wykonanie płyt przejściowych z betonu klasy B-30 **- Płyty przejściowe**	060
29.07.01.18	Wykonanie muru oporowego o wysokości powyżej 4,0 m z betonu klasy B-30 **- Mur oporowy**	060
29.10.01.11	Wykonanie schodów na skarpie dla obsługi - jednobiegowe, prostopadłe do osi drogi z elementów prefabrykowanych **- Schody na skarpie**	40
29.15.01.16	Wykonanie umocnienia stożków przyczółków drobnowymiarowymi płytami betonowymi o grubości 15 cm (sześciokątnymi) **- Umocnienie skarp stożków**	050
30.05.02.51	Wykonanie nawierzchni na chodniku z żywic syntetycznych o grubości 6 mm **- Nawierzchnia chodnika z żywic syntetycznych**	050
30.20.11.11	Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowej powłoką o grubości 0,3 < 1 mm - dyspersjami polimerowymi **- Zabezpieczenie powierzchni betonowych**	050
31.01.01.51	Wykonanie próbnego obciążenia mostu **- Próbne obciążenie obiektu**	010